

Додаток 10
до Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг
(пункт 3.10)

ЗВІТНІСТЬ

Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

за **3 квартал** 2021 року
(квартал)

Подають	Термін подання
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення	до останнього числа місяця, наступного за звітним періодом
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні	

Форма № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

Респондент:

Найменування суб'єкта господарювання:

Комунальне підприємство "Луцькводоканал"

Код ЄДРПОУ:

03339489

Місцезнаходження:

43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Дубніська, 26

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн. (без ПДВ)			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн. (без ПДВ)			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ВОДОПОСТАЧАННЯ								
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	731	1 955	267,5	2 984	2 636	88,3	
1.1.4.	Технічне переоснащення (модернізація) Дубнівської насосної станції № 2	0	0		143	0	0,0	
1.1.5.	Технічне переоснащення (модернізація) Дубнівської станції знезалізнення	0	0		487	0	0,0	
1.1.6.	Технічне переоснащення (модернізація) Гнідавської станції знезалізнення	0	0		123	0	0,0	
1.1.7.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 8	0	227		255	227	88,9	Придбано насос GCV.3.04.1.2110.4 з двигуном 15 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 15 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.8.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 13	0	264		259	264	101,9	Придбано насос GCV.6.03.1.2110.4 з двигуном 22 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 22 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.9.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 21	0	264		259	264	101,9	Придбано насос GCV.6.03.1.2110.4 з двигуном 22 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 22 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.10.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 21А	0	3		192	207	107,6	Придбано насос GBV.5.06.1.1110.4 з двигуном 13 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 13 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.11.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 22А	0	227		259	227	87,5	Придбано насос GCV.3.04.1.2110.4 з двигуном 15 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 15 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.12.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 29А	0	3		276	257	93,1	Придбано насос GCV.7.02.1.2110.4 з двигуном 22 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 22 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.13.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 32	195	186	95,0	195	186	95,0	Придбано насос GBV.4.05.1.1110.4 з двигуном 7,5 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 7,5 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.14.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 34	259	3	1,2	259	227	87,5	Придбано насос GCV.3.04.1.2110.4 з двигуном 15 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 15 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.15.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 35	276	257	93,1	276	257	93,1	Придбано насос GCV.3.04.1.2110.4 з двигуном 15 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 15 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.1.17.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 37	0	264		0	264		Придбано насос GCV.6.03.1.2110.4 з двигуном 22 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 22 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн. (без ПДВ)			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн. (без ПДВ)			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.18.	Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 38	0	257		0	257		Придбано насос GCV.3.04.1.2110.4 з двигуном 15 кВт в кількості 1 один. та шафу керування потужністю 15 кВт УПП MCD600 з обігрівом в кількості 1 один. та кабель
1.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
1.2.1								
...								
1.3	Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	0	0		0	0		
1.3.1								
...								
1.4	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	0	0		0	0		
1.4.1								
...								
1.5	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
1.5.1								
...								
1.6	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		687	733	106,6	
1.6.1	Придбання спецавтомобіля для аварійно-відбудовних бригад	0	0		687	733	106,6	Придбано вантажний автомобіль ISUZU PICK UP (D-MAX), кузов MPATFS87JLT001211, двигун VH0773 в кількості 1 один.
...								
1.7	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0	0		0	0		
1.7.1								
...								
1.8	Інші заходи	0	0		0	0		
1.8.1								
...								
Усього I розділ		731	1 955	267,5	3 672	3 369	91,8	
1.9	Джерела фінансування заходів	731	1 955	267,5	3 672	3 369	91,8	
1.9.1	Амортизаційні відрахування	731	1 955	267,5	3 672	3 369	91,8	
1.9.1.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.2	Виробничі інвестиції з прибутку							
1.9.2.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.3	Бюджетні кошти							
1.9.3.1	з них на погашення позичкових коштів							
1.9.4	Інші залучені кошти							
1.9.4.1	з них на погашення позичкових коштів							
II. ВОДОВІДВЕДЕННЯ								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	422	428	101,4	422	428	101,4	
2.1.1.	Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-323 на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2	211	235	111,3	211	235	111,3	Придбано трансформатори ТМГ-400/10 У1 10/0,4 У/Ун-0 в кількості 2 один.
2.1.2.	Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-217 на КНС № 5А по вул. Карпенка-Карого, 1А	211	193	91,5	211	193	91,5	Проведено оплату за трансформатори ТМГ-400/10 У1 10/0,4 У/Ун-0 в кількості 2 один.
2.1.3.	Заміна трансформаторів ТМ-10/04-630 кВА в ТП-217 на КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А	0	0		0	0		
2.2	Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	0	0		0	0		
2.2.1								
...						0		
2.3	Заходи щодо упровадження та розвитку інформаційних технологій	0	0		0	0		
2.3.1								
...								
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0	0		2 204	2 441	110,8	
2.4.1.	Придбання спецавтомобіля для аварійно-відбудовних бригад	0	0		687	733	106,6	Придбано вантажний автомобіль ISUZU PICK UP (D-MAX), кузов MPATFS87JLT001211, двигун VH0773 в кількості 1 один.
2.4.2	Придбання спецавтомобіля промивання каналізаційної мережі	0	0		1 517	1 708	112,6	Придбано автомобіль спеціального призначення Citroen Jumper обладнаний каналопромивочним комплексом ROM Compact 150/50 в кількості 1 один.
...								

№ з/п	Найменування заходу	Обсяг фінансування у звітному кварталі, тис. грн. (без ПДВ)			Обсяг фінансування з початку року, тис. грн. (без ПДВ)			Кількісні показники виконання заходів
		план	факт	%	план	факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	1 579	217	13,7	2 184	2 441	111,8	
2.5.1	Впровадження системи знезараження та очищення повітря на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2	703	0	0,0	703	701	99,6	Придбано 1 (один) комплект системи очищення повітря методом озонування AirPlus1
2.5.2	Впровадження системи знезараження та очищення повітря на КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А	0	0		0	701		Придбано 1 (один) комплект системи очищення повітря методом озонування AirPlus1
2.5.3.	Модернізація системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк	0	0		605	823	136,0	Придбано аераційну систему для станції очисних споруд в кількості 1 комплекта
2.5.4.	Капітальний ремонт вторинного радіального відстійника № 3 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку Волинської області	876	217	24,7	876	217	24,7	Оплата за виконання робіт згідно договору № 249 від 19.05.2021 р.
2.6	Інші заходи	0	0		0	0		
2.6.1								
...								
Усього по розділу II		2 002	645	32,2	4 811	5 310	110,4	
2.7	Джерела фінансування заходів	2 002	645	32,2	4 811	5 310	110,4	
2.7.1	Амортизаційні відрахування	2 002	645	32,2	4 811	5 310	110,4	
2.7.1.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку							
2.7.2.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.3	Бюджетні кошти							
2.7.3.1	з них на погашення позичкових коштів							
2.7.4	Інші залучені кошти							
2.7.4.1	з них на погашення позичкових коштів							
Усього за інвестиційною програмою		2 732	2 600	95,1	8 482	8 680	102,3	

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	звітний квартал	з початку року
1	Сума коштів перерахована на спецрахунок ліцензіата, тис. грн. (з ПДВ)	3 124	12 065
2	Використано коштів, тис. грн. (з ПДВ)	3 120	12 062

(підпис керівника (власника))

(підпис головного бухгалтера)

(підпис виконавця)

В.М. Гуменюк

(ініціали, прізвище)

Т.І. Шпур

(ініціали, прізвище)

В.М. Цвяк

(ініціали, прізвище)

телефон: (0332) 28-40-20 факс: (0332) 28-40-10

електронна пошта: tsvjakviktor75@gmail.com

Тут ліцензіат може навести пояснення до звітів у випадку необхідності

Довідково

№ з/п	Рух коштів на спецрахунок ліцензіата	Одиниця виміру	за 3-й квартал 2021 року	за 9 місяців 2021 року	див. форма № 9А за 1-й квартал 2021 року
1	Загальна сума використаних коштів зі спецрахунку, у тому числі:	тис. грн. без ПДВ	2 600	10 052	
1.1	для виконання заходів Ш-2021	тис. грн. без ПДВ	2 600	8 680	
1.2	Загальна сума коштів зарахована на спецрахунок для виконання заходів Ш-2020, у тому числі	тис. грн. без ПДВ	0	1 372	
	захід 1.8.1. Придбання атомно-абсорбційного спектрометра та додаткового обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії	тис. грн. без ПДВ		272	
	захід 2.5.1. Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Потебні в м. Луцьк	тис. грн. без ПДВ		1 100	

Віктор Цвяк (0332) 28-40-20