

ПРОТОКОЛ № 3

відкритого обговорення:

- проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про схвалення «Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2017 рік (в новій редакції)»,

- проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про схвалення Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2018 рік (в новій редакції)»,

- проекту постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік,

- проекту постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.

14.11.2017р.

10⁰⁰ год.

м. Луцьк

Головуючий: завідувач сектору Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Волинській області - **Козачук Андрій Петрович**

Присутні:

від КП «Луцькводоканал»:

Гуменюк Віктор Миколайович	— перший заступник директора
Строк Сергій Борисович	— головний інженер
Чупун Володимир Анатолійович	— заступник директора
Марчук Анатолій Зіновійович	— заступник директора з маркетингу та управління інвестиційною діяльністю підприємства
Цвяк Віктор Миколайович	— начальник виробничо-технічного відділу
Шевчук Ольга Олександрівна	— головний економіст
Гололобова Ірина Василівна	— начальник цеху насосних та очисних споруд водопроводу
Боярчук Ігор Миколайович	— начальник цеху насосних та очисних споруд каналізації
Дерев'янчук Олександр Анатолійович	— начальник цеху з ремонту та експлуатації транспортних засобів

від Луцької міської ради:

Рачков Олександр Леонідович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Озінович Олександр Михайлович – директор департаменту економічної політики

Штинька Наталія Антонівна – начальник відділу тарифної політики

від інших підприємств, установ, організацій та громадськості -

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Відкрите обговорення:

проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про схвалення «Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2017 рік (в новій редакції)»,

проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про схвалення Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2018 рік (в новій редакції)»,

проекту постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік,

проекту постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік,-

відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розділу 13 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), затвердженого Постановою НКРЕКП від 06.12.2016р. № 2133 (зі змінами), та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017р. № 866;

1. СЛУХАЛИ:

1) Головуючого Козачука Андрія Петровича, який повідомив, що на виконання вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017р. № 866 та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, КП «Луцькводоканал» 31.10.2017 року розмістило повідомлення на офіційному сайті підприємства та офіційному сайті Луцької міської ради про відкрите обговорення проекту Інвестиційної програми на 2017 рік (у новій редакції), проекту Інвестиційної програми на 2018 рік (у новій редакції). У повідомленні обумовлювались терміни та способи внесення пропозицій та зауважень до

визначених нами заходів проекту. Станом на 14.11.2017 року, письмових зауважень та пропозицій до КП «Луцькводоканал» не надходило.

Далі, головуючий запропонував присутнім розглянути та, у разі наявності, висловити свої пропозиції та зауваження до проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про схвалення Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2017 рік (в новій редакції)» з річним обсягом фінансування **5 031,30 тис. грн.** (без ПДВ), у тому числі:

Заходи з водопостачання (амортизаційні відрахування): 2 575,00 тис. грн. (без ПДВ), які передбачають наступне:

- технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Сагайдачного, 2^Б,
- реконструкція водогону від вул. Дубнівська до вул. Єршова м. Луцьк,
- технічне переоснащення насосного обладнання на НС другого підйому Гнідавського водозабору,
- технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об'єктах водопостачання,
- реконструкція водогону с. Рованці,
- капітальний ремонт (встановлення приладів /д-20 мм, д-40 мм загально-будинкового обліку води м. Луцьк),
- провадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водопостачання м. Луцьк,
- виготовлення проектної документації, експертного звіту кошторисної частини проектної документації об'єктів: «Реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору», «Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки вул. Володимирська, 78^А м. Луцьк)», «Реконструкція водогону від пр-ту Відродження до вул. Єршова (ділянка вул. Теремнівська – пр-т Відродження) м. Луцьк», «Реконструкція водогону по вул. Карпенка-Карого (від вул. Сухомлинського до вул. Карпенка-Карого, 15)».

Заходи з водовідведення (амортизаційні відрахування): 2 456,30 тис. грн. (без ПДВ), які передбачають наступне:

- капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання на КНС № 4 вул. Потебні, 79^А, м. Луцьк),
- технічне переоснащення обладнання на ПС ОСК, по вул. Селищна, 90, м. Луцьк,
- придбання ПЧТ на КНС № 11, м. Луцьк,
- технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об'єктах водовідведення,
- реконструкція внутрістанційних елементів обв'язки обладнання КНС № 5 м. Луцьк,
- реконструкція частини трубопроводу збірного колектору КНС № 5, м. Луцьк,
- впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водовідведення м. Луцьк,
- придбання засобів спецтехніки для КП «Луцькводоканал»,

- капітальний ремонт (модернізація системи аерації очисних споруд каналізації вул. Селищна, 90 в м. Луцьку).

2) **Строк Сергій Борисович** – головний інженер КП «Луцькводоканал», детально доповів присутнім про передумови та заходи, передбачені проектом Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2017 рік (в новій редакції), зокрема:

ВОДОПОСТАЧАННЯ

КП «Луцькводоканал» прийнято рішення передбачити у Інвестиційній програмі 2017 року (в новій редакції) фінансування та виконання наступних заходів:

1.) Технічне переоснащення насосного обладнання на ПНС по вул. Сагайдачного, 2^б. Для забезпечення якісної подачі води планується замінити діючий насос на новий, менш енергозатратний Speroni cs 40/200 меншою потужністю двигуна 7,5 кВт/год. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 62 807,03 грн. (без ПДВ), що закладається у інвестиційну програму на 2017 рік. Від впровадження заходу економія складе 51 151,1 грн. (без ПДВ). Термін окупності становить 1,2 року або 15 місяців.

2.) Реконструкція водогону від вул. Дубнівська до вул. Єршова, м. Луцьк. Реконструкція частини водогону від вул. Дубнівська до вул. Єршова передбачає частковий демонтаж сталевих водопровідних труб діаметром 600 мм, з заміною їх на труби поліетиленові ПЕ 100 SDR 26-450*17.2 (L=738,2 м/п.). Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами – 1 232 947,99 грн.(без ПДВ) яка закладається в інвестиційну програму на 2017 рік. Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 148 817,24 грн./ рік. Термін окупності проекту 8,28 року або 99 місяців

3.) Технічне переоснащення насосного обладнання на НС другого підйому Гнідавського водозабору. Для забезпечення якісної подачі води у мережу при збільшенні додаткового навантаження на насосну станцію II-го підйому даним заходом інвестиційної програми на 2017 рік передбачається встановлення нового насосу Speroni SPLT 150-250 ($Q = 600 \text{ м}^3/\text{год.}$, $H = 55\text{м}$, $N = 132 \text{ кВт}$). Плановий режим роботи 9 год./добу в період з 15 квітня по 15 жовтня. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами - 662 187,01 грн. (без ПДВ). Від впровадження заходу економія складе - 202 718,88 грн. (без ПДВ). Термін окупності проекту 3,3 року або 39 місяців.

4.) Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об'єктах водопостачання. Сьогодні, як ніколи гостро стоїть питання енергозбереження та зменшення витрат підприємства за спожиту електроенергію при постійному рості її вартості. Тому, даним заходом інвестиційної програми передбачено заміну нині діючих засобів освітлення на менш енергозатратні. Вартість матеріальних ресурсів необхідних для впровадження даного заходу складає 116 776,14 грн.

яка закладається в інвестиційну програму на 2017. Від впровадження заходу економія складе - 286 907,30 грн./рік.

5.) Реконструкція водогону с. Рованці. Реконструкція ділянки водогону с. Рованці, передбачає прокладку трубопроводу за безтраншейною схемою, тобто в існуючий сталевий водопровід діаметром 200 мм протягування труби поліетиленової ПЕ 100 SDR 26-630 (0,6 МПа) $d = 160 \times 9,5$ мм ($L = 360$ м/п.). При виборі труб що прокладатимуться на даному водогоні до уваги беруться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики. Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні. Роботи проводитимуться підрядним способом. Згідно запропонованої договірної ціни вартість робіт та матеріалів по заміні водогону (360 м.п.) становитиме 249 074,03 грн. (без ПДВ). При впровадженні проекту в цілому, витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на 149 632,53 грн./рік. Термін окупності проекту 1,7 року або 20 місяців.

6.) Капітальний ремонт (Встановлення приладів $d=20$ мм, $d=40$ мм загальнобудинкового обліку води, м. Луцьк. На 2017 рік КП «Луцькводоканал» передбачалось, для забезпечення ведення загальнобудинкового обліку споживання холодної води, у багатоквартирних будинках встановити 39 лічильників холодної води крильчаті одно струменеві SENSUS 820 Q3 4, $d = 20$ мм, умовно метрологічний клас точності «С», та 90 лічильників холодної води крильчаті багатоструменеві SENSUS 420 PC Q3 16, $d = 40$ мм, умовно метрологічний клас точності «С». Своїм листом № 9767/19/7-17 від 08.09.2017 року, НКРЕКП повідомила про набрання чинності 3У «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання». Про виконання вищезазначеного заходу Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» прозвітував у формі № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) за 3 квартал. Фактичний обсяг фінансування заходу за 9 місяців 2017 року становить 23 029,35 грн. Придбано 15 лічильників води (КВ-2,5i-5 шт., КВБ-10i- 10 шт.) та комплектуючі частини. Тому, виходячи із вищевикладеного, у фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2017 року враховується фактичний обсяг фінансування у розмірі 23 029,35 грн.

7.) Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водопостачання м. Луцьк. Згідно з вимогою п. 3 постанови НКРЕ від 17.10.2005 року підприємство зобов'язане привести розрахунковий облік на площадках вимірювання у відповідність до вимог п. 3.35 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 року № 28. Відповідно до п. 3.35 ПАТ «Волиньобленерго» вимагає привести розрахунковий облік електроенергії КП «Луцькводоканал» у відповідність до глави 1.5 Правил улаштування електроустановок шляхом влаштування ЛУЗОД/АСКОЕ. Виконання даного заходу здійснюється для вимірювання кількості спожитої або переданої енергії, потужності, з урахуванням добових, зонних та інших тарифів, забезпечення можливості зберігання цих вимірювань, протягом місяця, року і доступу до цих даних для проведення розрахунків з постачальником і споживачем. Автоматизована

система контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) – засіб, дозволяючий споживачам отримати розгорнуту картину енергоспоживання і добитися раціонального використання електроенергії, з врахуванням індивідуальних особливостей споживача.

В межах інвестиційної програми 2016 року, КП «Луцькводоканал» розпочато впровадження даного проекту. Згідно розробленого та погоджено відповідними організаціями робочого проекту «Реконструкція розрахункових обліків електричної енергії для впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) КП «Луцькводоканал» створення АСКОЕ КП «Луцькводоканал» передбачено поетапно, зокрема:

- перша черга - влаштувати обладнання АСКОЕ, та введення його в експлуатацію до кінця першого кварталу 2017 року.

- друга черга – заміна трансформаторів струму та трансформаторів напруги до кінця 2017 року.

Станом на сьогодні етап першої черги завершено. Саме тому, для повноцінного завершення впровадження системи АСКОЕ на КП «Луцькводоканал» потрібно виконати другу чергу заходів. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами - 192 500,00 грн. За попередніми розрахунками, від впровадження тризонного тарифу оплати електроенергії, економічний ефект становить 94 083,79 грн./рік. У відповідності до обсягу інвестицій, частка окупності проекту профінансованого у 2017 році становить 50,68% , а отже 47 681,66 грн./рік. У 2016 році на реалізацію проекту витрачено 187 323,75 грн. Тому, термін окупності усього проекту становить 4,04 роки або 48 місяців.

8.) Виготовлення проектної документації, експертного звіту кошторисної частини проектної документації об'єктів: «Реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору», «Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки вул. Володимирська, 78^А м. Луцьк)», «Реконструкція водогону від пр.-ту Відродження до вул. Єршова (ділянка вул. Теремнівська – пр.-т Відродження) м. Луцьк», «Реконструкція водогону по вул. Карпенка-Карого (від вул. Сухомлинського до вул. Карпенка-Карого, 15)». У відповідності до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення опис заходів інвестиційної програми на планований та прогнозний період, який має містити затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об'єкта, спорудження якого передбачено інвестиційною програмою на планований період, та відомості ресурсів до нього; копію звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на планований період відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Вартість: проектно-кошторисної документації – 25 000,0 грн. (без ПДВ), експертного звіту кошторисної частини проектної документації 10 670,0 грн. (без ПДВ). Всього фінансування на 2017 рік – 35 670,0 грн. (без ПДВ).

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1.) Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання на КНС № 4 вул. Потебні, 79^А, м. Луцьк). Для зменшення споживання електроенергії даним заходом інвестиційної програми на 2017 рік планується його заміна насосного агрегату ФГ 800-33 на насосний агрегат ДФ 700-25 меншою потужністю електродвигуна 75 кВт та приладом керування з частотним перетворювачем для плавного регулювання швидкості і моменту обертання валу електродвигуна шляхом зміни частоти змінного струму. Також планується встановити дренажний насос PFA 5.01.1.1012.6 з двигуном 1,5 кВт, 230 В для перекачування забруднених рідин. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 388 294,57 тис. грн. (без ПДВ), яка закладається в інвестиційну програму 2017 року. Від впровадження заходу економія складе 300 201 грн./рік. Термін окупності 1,3 року або 16 місяців.

2.) Технічне переоснащення обладнання на ПС ОСК, по вул. Селищна, 90, м. Луцьк. Для забезпечення аеротенка повітрям, даним заходом передбачено заміна застарілої повітродувки на сучасну ES 155/5 P ($Q = 10\,329\text{ м}^3/\text{год.}$, $N = 200\text{ кВт}$, споживна потужність $= 184,7\text{ кВт}$, $\Pi = 1773\text{ об./хв.}$, рівень шуму $= 80\text{ дБА}$), та заміна електродвигуна на енергозощадливіший FELM. Згідно комерційної пропозиції № 133 компанії «ROBUSCHI» загальна вартість повітродувки дорівнює 1 803 713,00 грн. (без ПДВ), згідно комерційної пропозиції вартість робіт та устаткування по заходу 2 357 196,77 грн. (без ПДВ). В межах співпраці з корпорацією Nefco КП «Луцькводоканал» проведено заміну однієї повітродувки на повітродувній станції очисних споруд каналізації. За умовами кредитного договору в частині співфінансування об'єктів кредитування КП «Луцькводоканал» планує провести такий розрахунок в межах фінансування інвестиційної програми 2017 року в сумі 300 000 грн. (без ПДВ). Від впровадження заходу економія складе 845 340 грн., у %-му відношенні до обсягу фінансування 105 498,43 грн./рік. Термін окупності проекту в %-му відношенні до обсягу фінансування - 2,8 року або 34 місяці.

3.) Придбання ПЧТ на КНС № 11, м. Луцьк. Даним заходом передбачено встановлення приладу керування з частотним перетворювачем, виробництва компанії INVT типу GD200A 30 кВт, це забезпечить сталий рівень тиску і повну відсутність гідравлічних ударів, що фактично неможливо досягнути іншими засобами. Таке рішення дозволить зменшити споживання насосним агрегатом електроенергії та покращити роботу насосної станції, за рахунок регулювання продуктивності шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення служби технологічного устаткування, внаслідок покращення динаміки роботи електроприводу та збільшення ККД самого насосу. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 32 377,51 тис. грн. (без ПДВ), яка закладається в інвестиційну програму 2017 року.

Оскільки, за даними спостережень, реальна економія електроенергії при встановленні приладу керування з частотним перетворювачем становить 25-40%, в залежності від режиму роботи насосної станції економія від

впровадження заходу складе 33 775,0 грн./рік. Термін окупності 0,96 року або 11 місяців

4.) Технічне переоснащення світильників з лампами денного світла і лампами розжарювання на світлодіодні на об'єктах водовідведення. Сьогодні, як ніколи гостро стоїть питання енергозбереження та зменшення витрат підприємства за спожиту електроенергію при постійному рості її вартості. Тому, даним заходом інвестиційної програми передбачено заміну нині діючих засобів освітлення на менш енергозатратні. Вартість матеріальних ресурсів необхідних для впровадження даного заходу складає 10 391,43 грн. яка закладається в інвестиційну програму на 2017. Від впровадження заходу економія складе 21 435,04 грн./ рік.

5.) Реконструкція внутрістанційних елементів обв'язки обладнання КНС № 5 м. Луцьк. При плануванні заходу на 2017 рік передбачається демонтаж частини аварійної ділянки сталеві водопровідної труби, $d = 800$ мм з подальшою її заміною на нову трубу $d = 630 \times 8$ мм, сталевих колін та з'єднувальних частин. Роботи по реконструкції частини внутрістанційного напірного трубопроводу КП «Луцькводоканал» планує провести підрядним способом. Згідно розробленого кошторисного розрахунку вартість робіт та вартість матеріалів становитиме 50 406,99 грн. (без ПДВ), яка закладається в інвестиційну програму 2017 року.

6.) Реконструкція частини трубопроводу збірного колектору КНС № 5 м. Луцьк. При плануванні заходу на 2017 рік передбачається часткове прокладання трубопроводу ПЕ 100 SDR $d = 630$ мм методом протягування в футляр $L = 23$ м, та укладання трубопроводу з установленням поліетиленових фасонних частин: буртових втулок, відводів, колін, патрубків, переходів. Роботи по реконструкції частини трубопроводу збірного колектору КП «Луцькводоканал» планує провести підрядним способом. Згідно розробленого кошторисного розрахунку вартість робіт та вартість матеріалів становитиме **152 566,80 грн. (без ПДВ)**, яка закладається в інвестиційну програму 2017 року.

7.) Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водовідведення м. Луцьк. Згідно з вимогою п. 3 постанови НКРЕ від 17.10.2005р., підприємство зобов'язане привести розрахунковий облік на площадках вимірювання у відповідність до вимог п. 3.35 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996р. № 28. Відповідно до п. 3.35 ПАТ «Волиньобленерго» вимагає привести розрахунковий облік електроенергії КП «Луцькводоканал» у відповідність до глави 1.5 Правил улаштування електроустановок шляхом влаштування ЛУЗОД/АСКОЕ. Виконання даного заходу здійснюється для вимірювання кількості спожитої або переданої енергії, потужності, з врахуванням добових, зонних та інших тарифів, забезпечення можливості зберігання цих вимірювань, протягом місяця, року і доступу до цих даних для проведення розрахунків з постачальником і споживачем. Автоматизована система контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ) – засіб, який дозволяє споживачам отримати розгорнуту картину енергоспоживання і добитися раціонального використання електроенергії, з врахуванням індивідуальних особливостей споживача.

В межах інвестиційної програми 2016 року КП «Луцькводоканал» розпочато впровадження даного проекту. Згідно розробленого та погоджено

відповідними організаціями робочого проекту «Реконструкція розрахункових обліків електричної енергії для впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЄ) КП «Луцькводоканал»» створення АСКОЄ КП «Луцькводоканал» передбачено поетапно, зокрема:

- перша черга - влаштувати обладнання АСКОЄ, та введення його в експлуатацію до кінця першого кварталу 2017 року.

- друга черга – заміна трансформаторів струму та трансформаторів напруги до кінця 2017 року.

Станом на сьогодні етап першої черги завершено. Саме тому, для повноцінного завершення впровадження системи АСКОЄ на КП «Луцькводоканал» потрібно виконати другу чергу заходів. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 237 500 грн. За попередніми розрахунками, від впровадження тризонного тарифу оплати електроенергії, економічний ефект усього проекту становить 126,5 тис. грн./рік.

8.) Придбання засобів спецтехніки для КП «Луцькводоканал». У 2017 році планується придбання екскаватора – навантажувача ELEX 81A-01-A це багатоцільова високопродуктивна машина, призначена для виконання екскаваційних та вантажно-розвантажувальних робіт таких, як планування території, розробка та вантаження ґрунту, риття котлованів і траншей. Він відповідає всім вимогам європейських стандартів, а також технічним регламентам митного союзу. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами – 1 208 333,33 грн. (без ПДВ). У 2017 році закладається частина фінансування даного заходу, що в грошовому еквіваленті складає 1 074 390,0 грн. (без ПДВ). Від впровадження заходу економія складе 114 000 грн./рік (без ПДВ), у %-му відношенні до обсягу фінансування на 2017 рік 101 346,0 грн. /рік. Термін окупності - 3,2 роки або 39 місяців.

9.) Капітальний ремонт (модернізація системи аерації очисних споруд каналізації вул. Селищна, 90 в м. Луцьку). При плануванні заходу на 2017 рік передбачалася заміна нинішніх труб в системі аерації очисних споруд на трубні полімерні аератори серії АКВА-ЛАЙН-М, 366 м пог., на загальну суму 155 861,10 грн., діаметром 160-180 мм, що стійкі до гідродинамічних ударів, мають високі характеристики, не підлягають біообростанню та добре зарекомендували себе на очисних спорудах України, Росії, Китаю, США, Японії. Своїм листом № 708/1-05 від 05.07.2017 року КП «Луцькводоканал» повідомляло про те, що кошти невиконаних заходів Інвестиційної програми в 2014 році на суму 201,33 тис. грн. (без ПДВ) спрямовані на придбання додаткового комплекту аерації, мотивуючи це збільшенням чисельності заяв, скарг, нарікань та перевірок роботи підприємства в частині діяльності каналізаційних очисних споруд. Крім того, у місті склалася ситуація із поширенням неприємного запаху по території міста Луцька та прилеглих до нього сіл.

На виконання заходу КП «Луцькводоканал» придбано 1 комплект фільтрувального обладнання (760 м пог.) на загальну суму 411 708,33 грн. (без ПДВ). Отже підприємством виконано: основна інвестиційна програма – 210 376,66 грн. (без ПДВ), невиконані заходи Інвестиційної програми в 2014 році – 201 331,67 грн. (без ПДВ).

3) Головуючий, Козачук Андрій Петрович запропонував присутнім розглянути та, у разі наявності, висловити свої пропозиції та зауваження до проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про схвалення Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2018 рік (в новій редакції)» з річним обсягом фінансування :

- 8 516,90 тис. грн. (без ПДВ) - джерелом фінансування є амортизаційні відрахування;

- 4 400,06 тис. грн. (без ПДВ) - джерелом фінансування є виробничі інвестиції з прибутку.

4) Строк Сергій Борисович – детально доповів присутнім про передумови та заходи, передбачені проектом Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2018 рік фінансування яких планується за кошти амортизаційних відрахувань, зокрема:

ВОДОПОСТАЧАННЯ

У зв'язку із тривалим терміном експлуатації та корозії водопровідних систем міста, що призводить до частих поривів та збільшення витрат на ремонти мереж, а подекуди і неможливості їх подальшої експлуатації виникає потреба у заміні найбільш аварійних ділянок водогону.

Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися. З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води. Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості вже очищеної питної води.

Враховуючи дані обставини КП «Луцькводоканал» прийнято рішення передбачити у Інвестиційній програмі 2018 року часткову заміну таких водопровідних мереж, а саме:

1.) Реконструкція напірного водогону Гнідавського водозабору передбачає: реконструкцію лівої нитки напірного водогону Гнідавського водозабору, тобто частковий демонтаж сталевих водопровідних труб d 800 мм, з заміною їх на труби поліетиленові d 450 мм (L = 260 пог. м).

Це дасть можливість зменшити витрати на експлуатацію водогону майже на 65 тис. грн./рік (без ПДВ) та зменшити втрати води на 5,7 тис. м³/рік.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами – вартість матеріалів, виробів та конструкцій -- 1 090,23 тис. грн. (без ПДВ).

2.) Реконструкція водогону від вул. Дубнівська до вул. Єршова (ділянка вул. Теремнівська – пр-т Відродження) м. Луцьк передбачає: реконструкцію ділянки водогону від пр-ту Відродження до вул. Теремнівська, тобто частковий демонтаж сталевих водопровідних труб d 600 мм, із заміною їх на труби поліетиленові (L = 700 пог. м).

Це дасть можливість зменшити витрати на експлуатацію водогону майже на 129,9 тис. грн./рік (без ПДВ) та зменшити втрати води на 25,0 тис. м³/рік.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами – вартість матеріалів, виробів та конструкцій - 1 111 417,04 грн. (без ПДВ).

3.) Реконструкція водогону по вул. Карпенка-Карого (від вул. Сухомлинського до вул. Карпенка-Карого, 15) передбачає: реконструкцію ділянки водогону від вул. Сухомлинського до вул. Карпенка-Карого, 15, шляхом часткового демонтажу сталевих водопровідних труб d 630 мм, із заміною їх на труби поліетиленові (L=177 пог. м)

Це дасть можливість зменшити витрати на експлуатацію водогону на 94 тис. грн./рік (без ПДВ).

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами – вартість матеріалів, виробів та конструкцій, що планується придбати за 2018 рік - 526 549,65 грн. (без ПДВ).

Варто зазначити, що при виборі труб що прокладатимуться на вищезазначених ділянках водогонів до уваги беруться в першу чергу:

- термін експлуатації,
- простота монтажу труб,
- висока корозійна стійкість,
- високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні.

В умовах постійного росту вартості електроенергії, політикою підприємства на наступні роки є проведення реконструкції та модернізації об'єктів підприємства, що дасть в майбутньому значно зменшити витрати на енергоносії.

Так одним із заходів Інвестиційної програми 2018 року є:

4.) Капітальний ремонт (модернізація насосного обладнання Омелянівської площадки водопідготовки, вул. Володимирська, 78^А). Насосна станція II-го підйому Омелянівського майданчику водопідготовки складається із 3-х насосів марки 200Д90 та одного насосу Д320/50. Усе насосне обладнання в експлуатації знаходиться досить тривалий період та є морально застарілим і не відновідає своїм робочим характеристикам, що призводить до збільшення номінального споживання електроенергії.

Для забезпечення якісної подачі питної води у розподільчу мережу, при збільшенні додаткового навантаження на насосну станцію II-го підйому, даним заходом Інвестиційної програми на 2018 рік передбачається встановлення нового насосу Speroni SPLT 150-400 ($Q = 449,71 \text{ м}^3/\text{год.}$, $H = 41,91\text{м}$, $N = 75 \text{ кВт}$), та пристрій керування насосом ГРАНДИС АКН-ІФ-75,0 (ч/п). Плановий режим роботи 24 год./добу.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами – вартість матеріалів, виробів та конструкцій 934 702,78 грн.(без ПДВ.)

Це дасть можливість зменшити витрати на електроенергію на 219 тис. кВт/рік, що дорівнює 421,14 тис. грн./рік.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1.) Технічне переоснащення обладнання на повітродувній станції ОСК по вул. Селищна, 90, м. Луцьк. Для нормальної життєдіяльності організмів, в аеротенк повинний безупинно надходити кисень. Такі умови життєдіяльності біомаси мають забезпечувати повітродувки. Виникнення ситуації, при якій повітря не поступатиме в аеротенк, - для бактерій є смертельною, оскільки без повітродувок вони гинуть за 6 годин.

Забезпечення аеротенка повітрям, даним заходом передбачено заміна застарілої повітродувки на сучасну ES 155/5P та заміна електродвигуна на енергоощадний FELM (продуктивність на всмоктуванні $Q = 10329 \text{ м}^3/\text{год.}$, потужність електродвигуна - 200 кВт, споживна потужність - 184,7 кВт, частота обертів валу повітродувки $\Pi = 1773 \text{ об./хв.}$, частота обертів валу електродвигуна $\Pi = 1485 \text{ об./хв.}$, рівень шуму = 80 дБА).

Також, заходом планується заміна 2-х старих, заамортизованих насосів, із зношеним робочим колесом: технічної води та надлишкового мулу, повітродувної мулової насосної станції.

Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії новим електродвигуном та збільшенням продуктивності роботи самої повітродувки.

Загальна сума інвестицій по даному заходу попередньо становитиме 2 467 639,27 грн./рік (без ПДВ), у тому числі:

Повітродувка - 2 366 174,27 грн.

Насосне обладнання - 101 465,00 грн.

Це дасть можливість зменшити витрати на електроенергію на 438 тис. кВт/рік, що дорівнює 843,6 тис. грн./рік.

2.) Придбання ПЧТ на КНС № 1, 3, м. Луцьк. Фекальний насос витрачає в 4 рази менше енергії на перекачування одного і того ж об'єму рідини, працюючи на половинній швидкості ніж на повній, але час роботи при цьому збільшується вдвічі. Враховуючи цю обставину можна припустити, що насос, який працює в повторно-короткочасному режимі, або в режимі дроселювання (зниження тиску) також може дати економію електроенергії, якщо його продуктивність регулювати за допомогою зміни швидкості. Це припущення підтверджується на практиці і досвіді експлуатації насосів при частотному регулюванні швидкості (продуктивності). За даними спостережень, вищевказана обставина свідчить про те, що реальна економія електроенергії становить 25-40%, в залежності від режиму роботи насосної станції.

Даним заходом передбачено встановлення приладу керування з частотним перетворювачем:

- виробництва компанії INVT типу GD200A потужністю 160 кВт на КНС-1 для роботи насосу ФГ 800-33 з потужністю електродвигуна 132 кВт,
- та GD200A потужністю 75 кВт на КНС-3 для роботи насосу ДФ 700-23 з потужністю електродвигуна 75 кВт.

Це забезпечить сталий рівень тиску і повну відсутність гідравлічних ударів, що фактично неможливо досягнути іншими засобами.

Таке рішення дозволить зменшити споживання насосним агрегатом електроенергії та покращити роботу насосної станції, за рахунок регулювання продуктивності, шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження

зносу механічних ланок і збільшення служби технологічного устаткування, внаслідок покращення динаміки роботи електроприводу та збільшення ККД самого насосу.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами - 228 451,14 тис. грн. (без ПДВ).

В залежності від режиму роботи насосної станції, економія від впровадження заходу складе 96 378 кВт/рік, що в грошовому еквіваленті становить 298 939 тис. грн./рік.

3.) Придбання насосного обладнання на КНС № 9, вул. Львівська, 75^А.

Основними недоліками насосів, що обслуговують КНС-9 є:

- періодичний вихід із ладу,
- стерті робочі колеса,
- працюють за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатуються,
- перевищують споживання електроенергії,
- в період одночасного приходу великої кількості води насоси не справляються, що призводить до підтоплення машинного залу та вводу в роботу додаткового насосного агрегату.
- додаткові матеріальні затрати на обслуговування та ремонт.

Виходячи із вищевикладеного, для зменшення споживання електроенергії та оновлення насосного обладнання об'єкту, даним заходом Інвестиційної програми на 2018 рік планується заміна основних насосів на насосні агрегати FZV 2/35/4110 з потужністю електродвигуна 5,5 кВт для перекачування стоків.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 260 750,0 тис. грн. (без ПДВ).

Від впровадження заходу економія складе 45 382,73 грн./рік.

4.) Капітальний ремонт (Модернізація системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищній, 90, м. Луцьк). Даним заходом передбачається заміна нинішніх застарілих труб в системі аерації очисних споруд на трубні полімерні аератори протяжністю 375,5 пог. м.

Вдосконалення конструкцій системи аерації в одному з аеротенків дозволить підвищити ефективність методу біологічної очистки стічних вод та її інтенсифікації. Можна сміливо говорити про регіональне значення планованих заходів за ступенем масштабності екологічного впливу – поліпшення якості очистки стічних вод та забезпечення надійної роботи аеротенка.

Заміна трубопроводів аераційної системи є природоохоронним заходом, спрямованим на охорону водних ресурсів за рахунок поліпшення роботи споруд очищення стічних вод міста, а також зменшення ймовірності виникнення аварій, що можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стічними водами. Тому виконання вищевказаних робіт по модернізації системи аерації веде за собою не економічний ефект, а соціальний та екологічний.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами – 265 989,96 грн. (без ПДВ).

5.) Придбання засобів спецтехніки для КП «Луцькводоканал».

Аварійно-ремонтні автомобілі (ГАЗ-66), що входять до складу автопарку підприємства Луцькводоканал, призначені для оперативної доставки до місця аварії бригади робітників і необхідного для проведення робіт технологічного обладнання, експлуатуються 30-40 років, що призвело до збільшення витрат на утримання та ремонт (близько 10 тис. грн./рік (з ПДВ), що в розрахунку на 3 автомобіля становить - 25 000 грн. (без ПДВ), збільшення кількості та періоду простоїв техніки, та збільшення витрат пального.

У 2018 році планується заміна 3-х автомобілів Газ-66 (1973-1977 років випуску) на автомобілі Renault mster TFG 1 113 D6.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або аналогами – 543722,50 грн. (без ПДВ) × 3 шт. = 1631167,5 грн.

5) Гуменюк Віктор Миколайович, перший заступник директора, доповів присутнім про передумови та заходи, передбачені проектом Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2018 рік фінансування яких планується із виробничих інвестицій з прибутку, зокрема:

1.) Придбання засобів спецтехніки для КП «Луцькводоканал». Для посилення мобільності підрозділів, оперативного виявлення і ліквідації самовільних приєднань до мережі водопостачання, забезпечення оперативності інспектування абонентських мереж та вузлів обліку на предмет маніпулювання показів та втручання в засоби вимірювальної техніки з відповідним документальним оформленням для зменшення технологічних витрат води, і як наслідок дотримання їх нормативного значення, оновлення автопарку підприємства, зменшення витрат на ремонт та купівлю додаткових запчастин КП «Луцькводоканал» прийняти рішення придбати 2 автомобілі Dokker Van - Renault. Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами яка закладається в інвестиційну програму на 2018 рік.

522 288,34 грн. - стаття витрат водопостачання

522 288,34 грн. - стаття витрат водовідведення

2.) Створення центру обслуговування клієнтів КП «Луцькводоканал».

Реалізація даного проекту дасть можливість усунути існуючі проблеми (зниження реалізації, низька якість послуг та обслуговування, постійний ріст виробничих затрат на збут, відсутність інформаційно-комунікаційних технологій, автоматизованого програмного забезпечення, неналежний рівень розрахунків споживачів за отримані послуги, ріст дебіторської заборгованості, мінімізовані доходи від надання додаткових (суміжних) послуг), значно покращити технологічні процеси, підвищення продуктивності праці та посилення відповідальності за рахунок структурування видів робіт, вивільнення робочого часу, суттєве збільшення дохідної бази. Створення Центру обслуговування клієнтів дасть можливість виділити фронт-офіс КП з поглибленими функціональними повноваженнями, єдиною точкою доступу, діяльність якого побудована за принципом «єдиного вікна». Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами яка закладається в інвестиційну програму на 2018 рік:

87 850 грн. - стаття витрат водопостачання

1 695 370 грн. - стаття витрат водовідведення

3.) Впровадження геоінформаційної системи управління мережами водопостачання м. Луцьк. Завдання на проектування:

Створення єдиної та повної схеми мереж водопостачання, водовідведення м. Луцьк, яка дозволяє:

- створити електронну карту населеного пункту;
- створити єдину схему мереж водопостачання, водовідведення міста;
- створити базу даних за всіма елементами мереж водопостачання, водовідведення міста;
- підтвердити дані за допомогою фото;
- виконати гідравлічні розрахунки систем водопостачання, водовідведення;
- виконати інвентаризацію мереж водопостачання, водовідведення міста;
- проаналізувати систему водопостачання за допомогою побудови п'єзометричних графіків та тематичних розфарбувань;
- проаналізувати систему водовідведення за допомогою побудови повздовжніх профілів та тематичних розфарбувань;
- формувати рапорти про відключених абонентів ВП при виконанні ремонтних робіт;
- вести статистику аварійності систем;
- оптимізувати роботу систем, наслідком чого являється зниження аварійності та досягнення максимального економічного ефекту;
- виконувати імпорт/експорт графічних даних через обмінні формати.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами яка закладається в інвестиційну програму на 2018 рік - 1 572 260,00 грн. (без ПДВ) - стаття витрат водопостачання

По третьому та четвертому питаннях доповідачем був **перший заступник директора КП «Луцькводоканал» Гуменюк Віктор Миколайович**, який зазначив:

На засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), яке проводилося у формі відкритого слухання 12 жовтня 2017 року, схвалено проект постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік та проект постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.

На виконання вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 30.06.2017 № 866, КП «Луцькводоканал» проводить відкрите обговорення проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік та проекту постанови НКРЕКП

«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо-будинкових систем) на 2018 рік.

У зв'язку з прийняттям Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.03.2016 року № 364 КП «Луцькводоканал» провело розрахунки тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік.

На відкрите обговорення пропонуються такі зміни тарифів:

- на централізоване водопостачання – 4,82 грн. (без ПДВ), ріст на 0,09 грн./м³ або на 1,9% (подані розрахунки – 6,45 грн./м³);
- на централізоване водовідведення – 5,09 грн. (без ПДВ), ріст на 0,46 грн./м³ або на 9,9% (подані розрахунки – 6,51 грн./м³);
- на централізоване постачання холодної води (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 5,23 грн. (без ПДВ), ріст на 0,04 грн./м³ або на 1% (подані розрахунки – 6,41 грн./м³);
- на послугу водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 5,49 грн. (без ПДВ), ріст на 0,42 грн./м³ або на 8% (подані розрахунки – 6,27 грн./м³);

На зміну тарифів вплинули в першу чергу наступні чинники:

1. Зменшились обсяги реалізації, що враховані в діючих тарифах;
2. Зросли витрати на оплату праці. При цьому запланована середня заробітна плата на одного працівника по підприємству зросла на 7,9%, а саме з 5643 грн. до 6090 грн. Фактична середня заробітна плата станом на 01.11.2017 року становить 4760 грн.
3. Зросли витрати на амортизаційні відрахування
4. Відбулось зростання вартості електричної енергії на 4,67%. При цьому заплановані фізичні обсяги (кВт) використання електричної енергії зменшились відносно діючої структури тарифів на 791,98 тис. кВт.*год.
5. Інші витрати також зросли у зв'язку з підвищенням вартості реагентів, витрат на паливно-мастильні матеріали, ставки податків та зборів.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 1.10 та 2.8 Порядку зі складових тарифів вилучено кошти на компенсацію різниці між фактичними витратами з придбання електричної енергії, сплати податків і зборів та заробітної плати та запланованими відповідними витратами в сумі 1776,13 тис. грн.

КП «Луцькводоканал» звернулося до НКРЕКП із проханням включити до тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення розрахунковий прибуток у сумі 5192,0 тис. грн. Підприємством було розроблено та подано до регулятора перелік заходів та очікуваний ефект від їх впровадження. Відповідно розмір тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, у разі врахування розрахункового прибутку, буде становити:

- на централізоване водопостачання – 5,04 грн. (без ПДВ), ріст на 0,21 грн./м³ або на 4,3% ;
- на централізоване водовідведення – 5,32 грн. (без ПДВ), ріст на 0,69 грн./м³ або на 14,9% (подані розрахунки – 6,51 грн./м³);

ВИСТУПИЛИ:

1) Рачков Олександр Леонідович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Луцької міської ради, який запропонував підтримати проекти Інвестиційних програм КП «Луцькводоканал» на 2017 та 2018 роки (в нових редакціях), проекти Постанов НКРЕКП щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік. Луцька міська рада позитивно оцінює намагання КП «Луцькводоканал» в частині модернізації підприємства, створення передумов для поліпшення комунікації із споживачами, покращення якості надання послуг. Підприємство намагається мати прибуток від своєї діяльності, який використовуватиме не лише на своє існування, а й на розвиток. Луцька міська рада і надалі підтримуватиме КП «Луцькводоканал» у своїх починаннях.

2) Головуючий, Козачук Андрій Петрович, який вказав на необхідність впровадження заходів, запропонованих ліцензіатом. Перераховані заходи – є актуальні на сьогодні і потребують першочергового вирішення.

Далі, головуєчий запропонував присутнім висловити свої пропозиції та зауваження до запропонованих проектів постанов.

Зауваження та пропозиції присутніх - відсутні

За результатами обговорення

ВИРІШИЛИ:

1. Підтримати проект:

1.) Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2017 рік (в новій редакції);

2.) Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2018 рік (в новій редакції), скласти, підписати та затвердити протокол відкритого обговорення.

3.) Постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2018 рік

4.) Постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік.

2. Направити підписаний та затверджений протокол відкритого обговорення на розгляд до НКРЕКП для схвалення Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2017 рік (в новій редакції); Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2018 рік (в новій редакції), скласти, підписати та затвердити протокол відкритого обговорення; постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на

2018 рік; постанови «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 2868» щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 2018 рік, шляхом прийняття відповідної постанови, та оприлюднити на офіційному веб-сайті підприємства.

Головуючий, завідувач сектору
НКРЕКП у Волинській області



А.П. Козачук

Секретар




П.А. Покотило

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Луцької міської ради




О.Л. Рачков

Перший заступник директора



В.М. Гуменюк

Головний інженер




С.Б. Строк

Заступник директора




В.А. Чупун

Заступник директора з маркетингу та
управління інвестиційною діяльністю



А.З. Марчук

Начальник виробничо-
технічного відділу



В.М. Цвяк

Головний економіст



О.О. Шевчук

Начальник цеху насосних та
очисних споруд водопроводу




І.В. Гололобова

Начальник цеху насосних
та очисних споруд каналізації




І.М. Боярчук

Начальник цеху з ремонту та
експлуатації транспортних засобів



О.А. Дерев'янчук

Директор департаменту економічної
політики Луцької міської ради



О.М. Озінович

Начальник відділу тарифної політики
Луцької міської ради



Н.А. Штинька